

# 康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司废旧石料破碎项目

## 竣工环境保护验收意见

康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，验收组由建设单位、环评单位、设计单位、施工单位、监测单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成。

2025年5月15日组织召开验收会议，验收工作组踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

### 一、项目建设基本情况

建设地点：项目位于河北省张家口市康保县康保镇新民堡村，地理位置坐标：东经  $114^{\circ} 33' 5.791''$ ，北纬  $41^{\circ} 49' 13.467''$ 。

主要建设内容及规模：1.租赁厂区 13500 平方米，其中租赁厂房 3500 平方米，宿舍及办公区 200 平方米，厨房 100 平方米。2.建设生产线 1 条。安装破碎机、振动筛等机器及相关配套设施设备，年破碎废旧石料约 8 万方。

2023 年 7 月，公司委托张家口众杰科技有限公司编制了《废旧石料破碎项目环境影响报告表》，2023 年 8 月 4 日取得张家口市行政审批局的审批意见（张行审立字（2023）410 号）。

企业排污许可登记编号：91130723MA0FAWT588001W。

项目开竣工时间：项目于 2025 年 3 月开工，2025 年 5 月竣工。

项目实际总投资 300 万元，其中环境保护投资 125 万元。

验收范围：项目环境保护“三同时”及环评批复要求规定的环境保护工程与设施。

### 二、工程变动情况

经现场验收调查和与建设单位核实，本项目未建设厨房及配套环保设

康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司  
环评单位：河北众杰环保科技有限公司  
建设单位：康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司

施，其他建设内容与环评建设内容基本一致，不属于重大变更。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

项目生产过程无生产废水产生；员工生活用水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排。厂区未设置厨房，不产生厨房废水。

#### 2、废气

##### 1) 有组织废气

破碎工序设置废气排放系统1套。系统包括集气罩、布袋除尘器、15m高排气筒等收集处理设施及管道系统。

##### 2) 无组织废气

厂区道路进行绿化硬化，项目易起尘物料运输时加强覆盖，运输车辆在场区内缓速慢行。

#### 3、噪声

本项目营运期噪声主要为破碎机、铲车、皮带输送机等设备运行产生的噪声。项目在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小、噪声低的设备，采用厂房隔声等措施，合理布置设备位置。

#### 4、固体废物

除尘器收集的除尘灰收集后外售。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。废润滑油、废润滑油桶等暂存于危废间并定期交由有资质的危废处理单位回收处置。

### 四、环保设施监测结果

河北俊采环境检测技术有限公司进行了项目竣工验收检测并出具检测报告（HBJC 检字（2025）第 695 号）。

#### 1、废气

经检测，破碎工序废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值中颗粒物二级排放标准；

王云 1月21日  
河北俊采环境检测技术有限公司  
2

无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物无组织监控浓度限值要求。

## 2、噪声

经检测，该企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区噪声标准要求(昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ )。

## 3、总量控制

项目不涉及四项污染物总量控制指标。

## 4、工程对环境的影响

现场检查及验收检测表明项目建设运营期对周边环境影响较小。

## 五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

## 六、后续要求

- 1、定期维护环保设施，做到污染物长期稳定达标排放；
- 2、按照《河北省扬尘污染防治办法》及《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/2352-2016)要求，进一步加强无组织排放日常管理，做到达标运营。
- 3、进一步完善原料储存管理；根据环保相关要求，及时完善、提升环保水平；进一步完善验收技术文件编写。

## 七、验收组信息

见该项目环境保护竣工验收组名单。

验收组组长：

2025年5月15日









验收组

验收组

验收组

验收组

**康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司  
废旧石料破碎项目竣工环境保护验收工作组签字表**

验收组成员	姓名	工作单位	职称/职务	签字
验收组长	吴玉权	康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司	经理	
验收专家	闫会民	河北省环境科学学会	高工	
	南国英	河北建筑工程学院	高工	
	石树正	河北建筑工程学院	高工	
编制单位	吴玉权	康保县鸿泰建筑废旧物资再生利用有限公司	负责人	
环评单位	鲍全盛	张家口众杰科技有限公司	工程师	
设计单位	赵艳红	河北四明环保设备有限公司	负责人	
监测单位	王玉明	河北俊采环境检测技术有限公司	负责人	
施工单位	赵艳红	河北四明环保设备有限公司	负责人	